



Check-list de Máquina de Solda

Verificação de cabos, conexões, aterramento, área e proteção do operador.

NR-18	Máquinas	Edição 2026
-------	----------	-------------

Objetivo do material

Verificar as condições da máquina de solda, das conexões e da área antes do início do trabalho.

Pontos essenciais

- Cabos, porta-eletrodo e conexões
- Aterramento e alimentação elétrica
- Biombos, ventilação e prevenção de incêndio
- Condições dos equipamentos de proteção
- Organização da área e retirada de combustíveis

Orientação de uso Trabalho a quente exige controle de fontes de ignição, materiais combustíveis e condições de emergência.

Registro de verificação

Item de verificação	Situação / registro
Cabos, porta-eletrodo e conexões	Conforme [] Não conforme []
Aterramento e alimentação elétrica	Conforme [] Não conforme []
Biombos, ventilação e prevenção de incêndio	Conforme [] Não conforme []
Condições dos equipamentos de proteção	Conforme [] Não conforme []
Organização da área e retirada de combustíveis	Conforme [] Não conforme []

Observações: _____

Responsável: _____ Data: ____ / ____ / ____

Material educativo. Consulte a redação oficial das Normas Regulamentadoras e adapte o conteúdo às condições reais da atividade e aos procedimentos da organização.